



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 217 DEL 30/12/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL CAPOLUOGO -
PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006 -
CIG 8904778744. APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E
RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/09/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una nuova scuola media nel capoluogo, per un importo complessivo di spesa pari a € 2.800.000,00 redatto dal R.T.P. Studio Settanta7, con sede a Torino – ArchLiving s.r.l., con studio a Ferrara – Mariantonietta Sileo, con studio a Ferrara;
- con la determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 121 del 14/09/2021, esecutiva, si disponeva l'avvio di procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett.b) del D.L. n. 76 /2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione nuova scuola media nel capoluogo - CUP I48E18000200006", da affidarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;
- con la medesima determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 121 del 14/09/2021, esecutiva, si demandava altresì alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera la procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità;
- con la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Reno Galliera n. URSI/97 del 14/10/2021, esecutiva, a seguito dell'esito negativo delle verifiche effettuate e previste dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta I.M.E. s.r.l., con sede a Modena nell'importo netto "a corpo" di € 2.087.096,20 inclusi gli oneri di sicurezza € 50.000,00 oltre a IVA nei termini di legge, già depurato del ribasso pari al 9,863%;
- con la determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 167 del 25/11/2021, esecutiva, si prendeva atto delle risultanze di gara;

Richiamati altresì:

- il contratto d'appalto repertorio n. 4042 in data 04/03/2022 con importo contrattuale pari ad € 2.087.096,20, inclusi € 50.000,00 per oneri di sicurezza, esclusa l'I.V.A. nella misura di legge;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 04/04/2022;
- la determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 67 del 06/05/2022, esecutiva, con la quale è stata riconosciuta e liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 417.419,24 oltre iva al 10% per così complessivi € 459.161,16;

Determinazione n. 217 del 30/12/2022

- l'introduzione della nuova disciplina in tema di revisione prezzi e aggiornamento dei prezziari nei contratti pubblici;

- la richiesta registrata al protocollo dell'ente al n. 8622 in data 22/07/2022 con la quale la ditta I.M.E. SRL ha richiesto l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 23 del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022; per il pagamento di tali maggiori importi la stazione appaltante utilizza, nel limite del 50 %, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico (...); in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto di accedere, per gli interventi PNRR, al "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" di cui al cd. Decreto Semplificazioni (art. 7 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020), presentando apposita istanza nei modi e nei termini ivi previsti;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Elena Rionda, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi al primo stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 16/12/2022, per un importo di € 138.355,70, inclusi gli oneri di sicurezza di € 4.000,00, oltre iva al 10% e di € 34.730,50 oltre iva al 10 % per la compensazione dei prezzi ;

Considerato che la compensazione richiesta dall'impresa è ritenuta ammissibile dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante;

Ritenuto di utilizzare, per il finanziamento dell'importo predetto, le somme disponibili nel quadro economico degli interventi e di rideterminare lo stesso dando atto che l'importo complessivo rimane invariato;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere all'assunzione del sub-impegno di spesa aggiuntivo a favore della Ditta I.M.E. SRL della somma pari a € 34.730,50 + iva al 10% per un totale complessivo di € 38.203,56;

Visti:

- i relativi certificati di pagamento:

. n. 01 - per un importo di € 109.900,00 oltre iva, per complessivi € 120.890,00, emesso dal R.U.P. Arch. Elena Chiarelli, tenuto conto che l'anticipazione del 20% dell'importo di aggiudicazione, che è stata liquidata in data 12/5/2022, viene detratta proporzionalmente all'importo dello stato di avanzamento predetto per un importo netto di € 27.671,14;

. n. 01 BIS - per un importo di € 34.730,50 oltre iva, per complessivi € 38.203,56, emesso dal R.U.P. Arch. Elena Chiarelli, relativo all'adeguamento prezzi di tutte le lavorazioni eseguite a tutto il 16/12/2022;

- il decreto legislativo 50/2016;

- il Capitolato speciale d'appalto;

- lo Statuto Comunale;

Determinazione n. 217 del 30/12/2022

- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- il PEG 2022, esecutivo;
- i residui passivi assunti sul capitolo 204301 art. 3133 "Realizzazione di una nuova scuola media nel capoluogo" codice DAREA40167 sub 0001 – 0002/2021 e codice DAREA40120 sub 0001/2021;

Accertata la regolarità contributiva della ditta (INAIL_35181515);

DETERMINA

1) di sub-impegnare la somma di € 34.730,50 + iva al 10%, per così complessivi € 38.203,56 a favore della Ditta I.M.E. SRL, con sede a Modena (MO), come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	204301/3133	Descrizione	PNRR REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006		
Missione./Programma	04.02.2	PdC finanziario	2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	
SIOPE	-----	CIG CUC	8904778744	CUP	I48E18000200006
Creditore	I.M.E. s.r.l., con sede a Modena				
CIG Derivato	8995920407				
Causale	Lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo – Adeguamento prezzi relativo al SAL 1				
Importo	€ 38.203,56	Impegno n.	DAREA40120 sub 0001	Finanziamento	Avanzo di Amministrazione 2020

2) di rideterminare il quadro economico dell'intero costo dell'opera come segue:

Determinazione n. 217 del 30/12/2022

	Importo
Importo dei lavori	€ 2.037.096,20
Oneri per la sicurezza	€ 50.000,00
Importo contrattuale dei lavori (A)	€ 2.087.096,20
Adeguamento prezzi relativo al SAL n. 1	€ 34.730,50
Iva al 10% sull'importo contrattuale dei lavori	€ 212.182,67
Spese tecniche con oneri ed iva (progetto definitivo, esecutivo, CSP, D.L., CSE)	€ 153.603,53
Spese tecniche per rideterminazione incarico professionale	€ 27.414,80
Verifica del progetto ex art. 26 D. Lgs. 50/2016, con oneri ed iva	€ 15.860,00
Collaudo tecnico-amministrativo, con oneri ed iva	€ 8.500,96
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 30.145,50
Spese generali	€ 1.000,00
Economie di gara statali, comprensive di IVA, da restituire al MIUR	€ 175.138,70
Lavori in economia e Imprevisti	€ 41.825,39
Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)	€ 700.402,06
Totale complessivo (A+B)	€ 2.787.498,26

3) di approvare:

- il primo stato avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola media nel Capoluogo, nell'importo di € 138.355,70 + iva oltre € 34.730,50 + iva per la compensazione dei prezzi;

- il certificato di pagamento n. 01 di € 109.900,00 oltre iva al 10%, inclusi gli oneri di sicurezza di € 4.000,00, per così complessivi € 120.890,00, tenuto conto che l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, liquidata in data 12/5/2022, è stata detratta proporzionalmente dall'importo dello stato di avanzamento predetto per un importo netto di € 27.671,14;

- il certificato di pagamento n. 01 BIS di € 34.730,50 oltre iva al 10%, per così complessivi € 38.203,56;

4) di liquidare alla Ditta I.M.E. SRL, con sede a Modena (MO), in via L.A. Muratori n. 201 – Partita IVA – Codice Fiscale 02483170367, la somma complessiva di € 159.093,56 iva compresa con successivo provvedimento previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale;

5) di imputare la spesa di € 159.093,56 come segue:

Determinazione n. 217 del 30/12/2022

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	204301/3133	Descrizione	PNRR REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006		
Missione./Programma	04.02.2	PdC finanziario	2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	
SIOPE	-----	CIG CUC	8904778744	CUP	I48E18000200006
Creditore	I.M.E. s.r.l., con sede a Modena				
CIG Derivato	8995920407				
Causale	Lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo – Liquidazione SAL 1 e liquidazione adeguamento prezzi relativo al SAL 1				
Importo	€ 109.106,64	Impegno n.	DAREA40167 sub 0001	Finanziamento	Fondi statali di cui al Decreto Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 175 del 10/03/2020, confluiti nel PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	204301/3133	Descrizione	PNRR REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006		
Missione./Programma	04.02.2	PdC finanziario	2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	
SIOPE	-----	CIG CUC	8904778744	CUP	I48E18000200006
Creditore	I.M.E. s.r.l., con sede a Modena				
CIG Derivato	8995920407				
Causale	Lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo – Liquidazione SAL 1 e liquidazione adeguamento prezzi relativo al SAL 1				
Importo	€ 11.783,36	Impegno n.	DAREA40167 sub 0002	Finanziamento	Avanzo di Amministrazione 2019

Determinazione n. 217 del 30/12/2022

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	204301/3133	Descrizione	PNRR REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006		
Missione./Programma	04.02.2	PdC finanziario	2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	
SIOPE	-----	CIG CUC	8904778744	CUP	I48E18000200006
Creditore	I.M.E. s.r.l., con sede a Modena				
CIG Derivato	8995920407				
Causale	Lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo – Liquidazione SAL 1 e liquidazione adeguamento prezzi relativo al SAL 1				
Importo	€ 38.203,56	Impegno n.	Sub impegno di spesa assunto con il presente atto	Finanziamento	Avanzo di Amministrazione 2020

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2023	€ 150.093,56

7) di dare atto che:

- la somma di € 159.093,56 è finanziata come segue:
 - . € 38.203,56 con Avanzo di Amministrazione 2020;
 - . € 11.783,36 con Avanzo di Amministrazione 2019;
 - . € 109.106,64 con fondi statali di cui al Decreto Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 175 del 10/03/2020, accertati con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 62 del 15/05/2020, confluiti nel PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3;

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 217 DEL 30/12/2022

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL CAPOLUOGO - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006 - CIG 8904778744. APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 13/01/2023 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 28/01/2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 13/01/2023

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).